

Bericht zum Baufortschritt bei Anforderung von mind. 50% der gesamten Bundeszuwendung

1. Allgemeine Angaben

Zuwendungsempfänger:	Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg
e-Akte:	832.5/3-17 08BY200068
Bewilligungszeitraum:	14.12.2017 – 31.12.2020
Leistungszeitraum für diesen Sachstandsbericht:	11.11.2019 – 31.05.2020
Bewilligte Zuwendung:	1.124.218,00 €
Bisher angeforderte Bundesmittel:	0,00 €
davon bereits ausgezahlt:	0,00 €

2. Bericht

2.1. Aktueller Stand

Tiefbau fand bereits in allen 3 Bauabschnitten statt. Aufgrund div. Auflagen konnte aber noch kein Bauabschnitt tiefbauseitig abgeschlossen werden. In den Ortsteilen Sankt Johannisrain, Edenhof, Schönmühl, Obermaxkron, Kirnberg und Daserhof ist der Tiefbau incl. Hausanschlüsse abgeschlossen. Anfang September wird mit dem Einbringen der Glasfaserleitungen begonnen.

Realisierter Tiefbau in Kilometer:	12,400
Neugeschaffene Glasfaser in Kilometer:	0,000
Neugeschaffene Leerrohre in Kilometer:	25,000
Neugeschaffene Kabelverzweiger/POP in Stück:	4

Anzahl der neu versorgten Haushalte

Haushalte 30 Mbit/s bis < 50 Mbit/s:	<input type="text" value="0"/>
Haushalte 50 Mbit/s und höher:	<input type="text" value="0"/>
Unternehmen 30 Mbit/s bis < 50 Mbit/s:	<input type="text" value="0"/>
Unternehmen 50 Mbit/s bis < 1Gbit/s:	<input type="text" value="0"/>
Unternehmen 1 Gbit/s und höher:	<input type="text" value="0"/>
Institutionelle Nachfrager 30 Mbit/s bis < 50 Mbit/s:	<input type="text" value="0"/>
Institutionelle Nachfrager 50 Mbit/s und Höher:	<input type="text" value="0"/>

Position gemäß Finanzplan	Gesamtkosten gemäß Finanzplan	Bisher angefallene Investitionskosten
Gesamtkosten für Tiefbau	2.019.497,60 €	759.398,61 €
Gesamtsumme passive Infrastruktur	399.437,80 €	229.295,26 €
Gesamtsumme aktive Infrastruktur	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €

2.2. Zukunftsausblick

Kurzbericht zum weiteren Verlauf des Projektes (Erläuterungen zu den nächsten geplanten Mittelanforderungen, den nächsten Inbetriebnahmen, wann wird das Projekt voraussichtlich abgeschlossen etc.)

Anfang September wird mit dem Arbeiten zum Einbringen der Glasfaserkabel und den Montagearbeiten begonnen.

Nach aktuellem Stand ist mit einem Abschluss der Tiefbauarbeiten bis Mitte Oktober zu rechnen.

Bis Ende diesen Jahres können alle Adressen im Fördergebiet aktiv geschaltet werden.

Hiermit bestätige ich, dass alle zu diesem Sachstandsbericht gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.

18.8.2020

Fu Herkmet Michael

JA

Datum, Name des Unterzeichners (Projektverantwortlicher des Antragstellers), Unterschrift

**KOMMUNALUNTERNEHMEN
STADTWERKE PENZBERG
Am Alten Kraftwerk 3
82377 Penzberg**